

**Виконання плану поточного ремонту житлових будинків
МКП "УК "Господар - Люкс"" за перший квартал 2022 р.**

№ п/п	Назва робіт	Адреса	Один. виміру	План на рік	План на квартал	Фактичне виконання
1	Ремонт м'якої покрівлі		м ²			
2	Ремонт шиферної покрівлі		м ²			
3	Ремонт під'їздів	Космонавтів 45	шт		3	3
		Космонавтів 66			1	1
		Келецька 78-Б			1	1
4	Відновлення		м ²			
	остіклення					
	сходових					
	клітин					
5	Ремонт та заміна		мп			
	водозливних труб,					
	жолобів,звісів					
6	Ремонт сходів	Космонавтів 66	м ²		2,6	2.6
	та входів в під їзди					
7	Ремонт козирків		шт м ²			
	входів в під їздів					

8	Ремонт козирків та входів в підвали		м²			
9	Ремонт електрообладнання електрощитових		шт			
10	Каналізація	Космонавтів 55	мп		11	11
	ремонт та	Космонавтів 78			2	2
	заміна	Юності 63			7	7
		Юності 67			9	9
		Юності 77			2,8	2.8
		А.Первозванного 14			3	3
		Келецька 78 б			8	8
11	Теплопостачання	Космонавтів 66	мп		8	8
	ремонт та	600-річчя 70			6	6
	заміна	Пирогова 111			1	1
		Пирогова 119			3	3
		Юності 73			3	3
12	Гаряче водопостачання	Космонавтів 60	мп		4	4
	ремонт та заміна	Космонавтів 65			3	3
		Юності 77			10	10
		А.Первозванного 14			8	8
13	Заміна запірної арматури	Космонавтів 36а	шт		6	6
		Космонавтів 43			19	19
		Космонавтів 60			2	2
		Космонавтів 66			2	2
		Юності 43			2	2
		Юності 73			7	7
		Юності 77			1	1
		600-річчя 40			1	1
		600-річчя 44			2	2
		600-річчя 70			2	2
		Пирогова 115			13	13

		Пирогова 161			2	2
		Келецька 66			1	1
		А.Первозванного 2			1	1
		А.Первозванного 14			2	2
		А.Первозванного 18			1	1
14	Холодне	Космонавтів 43	МП			82
	водопостачання	Космонавтів 65				22
	ремонт та заміна	Юності 77				10
		Пирогова 115				55
		А. Первозванного 2				4
		А.Первозванного 6				16
		600-річчя 54				6
15	Встановлення		шт			
	акустичних					
	вимикачів					
16	Встановлення		шт			
	або заміна					
	вікон на					
	металопластикові					