

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції" наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 1500000		Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради		03084204																
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)																
2. 1510000		Департамент капітального будівництва Вінницької міської ради		03084204																
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)																
3. 1511300		1300		0990		Будівництво освітніх установ та закладів		025360000												
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)												
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми																				
Ціль державної політики																				
5. Мета бюджетної програми																				
Забезпечення розвитку об'єктів освітніх установ та закладів																				
6. Завдання бюджетної програми																				
Завдання																				
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:																				
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»																				
ГРИВЕНЬ																				
№ з/п			Направи використання бюджетних коштів *			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення								
			загальний фонд			спеціальний фонд			усього			загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
1			Усього			119 063 983,00			119 063 983,00			119 063 977,00			119 063 977,00			-6,00		
2			Забезпечення будівництва об'єктів.			77 957 218,00			77 957 218,00			77 957 215,00			77 957 215,00			-3,00		
			Забезпечення реконструкції об'єктів.			41 106 765,00			41 106 765,00			41 106 762,00			41 106 762,00			-3,00		
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**																				
Пояснення																				
1. Розбіжності виникли внаслідок заокруглень																				
2. Розбіжності виникли внаслідок заокруглень																				
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми																				
Затверджено у паспорті бюджетної програми																				
Касові видатки (надані кредити)																				
ГРИВЕНЬ																				
Відхилення																				

1.1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень
1.2	Обсяг видатків на проектування реконструкції об'єктів	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта в поточному році	грн.	Розбіжності виникли внаслідок заокруглень
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок обсягу видатків проводились виконання будівельних робіт по 6 об'єктам закладів освіти. Також проводилася реконструкція закладів освіти 4 об'єктів та виконання проектних робіт з реконструкції 4 об'єктів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Весь обсяг видатків по бюджетній програмі 1511300 було направлено на проведення робіт з реконструкції будівель та нового будівництва протипадаційних укриттів закладів дошкільної освіти в освітніх установах і закладах ВМГТ. Виконувалися роботи з реконструкції (термомодернізація): ЗОШ №29 по вул. Героїв Нацгвардії, 7, ДНЗ №74 по вул. Андрія Первозванного, 68 та ліцею №29 по вул. Київська, 149. Виконання проектних робіт з реконструкції - ЗОШ №21 по вул. 600-річчя, 16, ліцею №32 по вул. Героїв Нацгвардії, 40, Писарівського ліцею по вул. Покровській, 68-Б, Віницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва "Барвінок" по вул. Андрія Первозванного, 44 та харчоблоку ліцею №31 по вул. Богдана Ступки, 13. Проводилися будівельні роботи з нового будівництва протипадаційних укриттів в 6 закладах дошкільної освіти - ДНЗ №20, 28 - завершено будівельні роботи та введено в експлуатацію, ДНЗ №60 - завершено будівельні роботи, готується виконавча документація для введення об'єкту в експлуатацію, ДНЗ №23, 36 та ЗДО №38 - продовження виконання будівельних робіт заплановано в 2026 році.

* Зааналюються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту


(підпис)

Денис МАЗУРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ГАВРИШКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)