

ДОДАТОК № 1

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Ремонт покрівлі**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 30	25			25		
2	вул. Замостянська 39	60				60	
3	вул. Миколи Зерова 9	15				15	
4	вул. Миколи Зерова 11	15				15	
5	вул. П.Тичини 4а	40				40	
6	вул. П.Тичини 8	200			200		
7	вул. П.Тичини 11	80				80	
8	вул. П.Тичини 12а	20			20		
9	вул. Стрілецька 53	20			20		
10	вул. Юрія Клена 18	50				50	
ВСЬОГО		525	0		265	260	0

ДОДАТОК № 2

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2" на 2023р.

Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО							

ДОДАТОК № 3

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Ремонт під'їзда**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Миколи Зерова 5	1			1		
2	вул. Замостянська 30			3			
3	вул. Юрія Клена 1	1				1	
ВСЬОГО		2	0	3	1	1	0

ДОДАТОК № 4

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.

Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул.Ю.Клена 1	0		2			
ВСЬОГО		0	0	2	0	0	0

ДОДАТОК № 5

**Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на
2023р.****Ремонт і заміна водозливних зв'язів,
жолобів, труб**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	10			10		
2	вул. Миколи Зерова 9	5				5	
3	вул. Миколи Зерова 15	15		5	15		
4	вул. Миколи Зерова 19	10				10	
ВСЬОГО		40	0	5	25	15	0

ДОДАТОК № 6

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Ремонт сходів та виходів в під'їзди**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул.М.Шимка 34			3			
ВСЬОГО		0	0	3	0	0	0

ДОДАТОК № 7

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.

Ремонт козирків входів в під'їзди

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0	0	0

ДОДАТОК № 8

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.

Ремонт козирків входів в підвал

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0	0	0

ДОДАТОК № 10

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Каналізація – ремонт та заміна ділянок
Трубопроводу мереж**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	20			20		
2	вул. М.Шимка 34	50			25	25	
3	вул. П.Тичини 8	40			30	10	
4	вул. П.Тичини 11	20			20		
5	вул. Юрія Клена 1	10		7	10		
6	вул. Юрія Клена 18	2			2		
ВСЬОГО		142	0	7	107	35	0

ДОДАТОК № 11

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Максима Шимка 34	20			10	10	
2	вул. Миколи Зерова 5	10			10		
3	вул. Замостянська 39		1	1			
4	вул. Ю.Клена 1		2	2			
5	вул. П.Тичини 3	1				1	
6	вул. П.Тичини 10	1				1	
7	вул. П.Тичини 11	1				1	
8	вул. П.Тичини 13				3		
ВСЬОГО		33	3	6	20	13	0

ДОДАТОК № 12

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Теплопостачання – ремонт та заміна ділянок**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	5			5		
2	вул. П.Тичини 12	10			8		
ВСЬОГО		13	0		13	0	0

ДОДАТОК № 13

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Гаряче водопостачання – ремонт та заміна труб мереж**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Замостянська 39	5		2	5		
ВСЬОГО		5	0	2	5	0	0

ДОДАТОК № 14

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.**Холодне водопостачання – ремонт та заміна**

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Миколи Зерова 5	15				15	
2	вул. Миколи Зерова 11	5			5		
3	вул. Миколи Зерова 15	5			5		
4	вул. Ю.клена 1	0		2			
5	вул. П.Тичини 3	5				5	
ВСЬОГО		30	0	2	10	20	0

ДОДАТОК № 15

Виконання плану поточного ремонту ДП "ЖЕК№26" ПП "Вектор 2"" на 2023р.

Ремонт електрообладнання електрощитових мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО							