

ДОДАТОК № 1

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	80			80	30			
2	вул. Баженова 22	20					20		
3	вул. Баженова 36 гурт.	100			100			30	
4	вул. Ватутіна 24	60			60				
5	вул. Ватутіна 26	0						120	
6	вул. Ватутіна 35	120					200		
7	вул. Ватутіна 39	30			30				
9	пров. Ватутіна 2	20			20				
10	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	20			20				
12	вул. Москаленка 39	0				40			
13	вул. М.Шимка (К. Маркса) 4	0						20	
14	вул. М.Шимка (К. Маркса) 22	0							
15	вул. М.Шимка (К. Маркса) 24	0						80	
16	вул. М.Шимка (К. Маркса) 32	0				20			
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	20					20		
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	100			280				
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	120					120		
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	20			20				
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 10	0							
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	200			200				
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	20				70	20		
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	20				20	20	50	
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	20			20			120	
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	70					70		
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	500			500	320		400	
29	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	20					20		
30	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0			0			170	
31	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	150					150		
32	вул. ЧеЧумацька 221	0						40	
33	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	20			20				
ВСЬОГО		1730	0		1350	500	640	1030	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	10					10		
2	вул. Баженова 18	0				12			
3	вул. Ватутіна 22	10			10	24		14	
4	вул. Ватутіна 24							12	
5	вул. Ватутіна 34	0				24			
6	вул. Гладкова 7	10			10				
7	вул. Гладкова 10	0		16		16			
8	вул. С.Ценского 4	0		13					
9	I пров. Індустріальний 8 гурт.	15					15		
ВСЬОГО		45	0	29	20	76	25	26	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 17	0		1		1			
2	вул. Ватутіна 26	1		1			1		
3	вул. Ватутіна 34	1					1		
4	вул. Ватутіна 35	1			1	1		1	
5	вул. Ватутіна 39	1	1						
6	вул. Немирівське шосе 86	1			1				
7	вул.Гладкова 14	0						1	
8	вул.Гладкова 12	0						2	
9	вул.Чехова 10	0						1	
10	вул. Чумацька 250А	0				1			
11	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	1					1		
12	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	1	1						
13	вул. Учителська 12	1			1			1	
14	вул. Індустріальна 8	0						1	
ВСЬОГО		8	2	2	3	3	3	7	0

Виконання плану поточного ремонту ІІІ "Бокуд" на 2022р.

Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. О.Антонова 48	0		2					
2	вул. М.Шимка 24	0		5					
3	вул. Ватутіна 58	0		2					
4	вул. Учительська 12	0						5	
5	вул. Ватутіна 32	0		2					
ВСЬОГО		0	0	11	0	0	0	5	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт і заміна водозливних зв'язів жолобів, труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 21	4			2		2		
2	вул. Баженова 17	0						2	
3	вул. Ватутіна 26	2					2		
4	вул. Гладкова 5	2			2				
5	вул. Гладкова 10	2	2						
6	вул. Лебединського 1 гурт.	3					3		
7	вул. Лебединського 3	2			2				
8	вул. Лебединського 5	2					2		
9	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	2			2				
10	вул. М.Шимка 28	0				15			
11	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2							2
12	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	3			2		1		
13	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	2	2						
14	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0				12			
15	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	0						12	
16	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0						6	
ВСЬОГО		26	4	0	10	27	10	20	2

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт сходів та виходів в під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал
1	вул. Ватутіна 22	0				1		1	
2	вул. Лебединського 5	1			1				
3	вул.Чехова 10	0						1	
4	вул.Гладкова 12	0				1			
5	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1			1				
6	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	0						1	
7	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1					1		
ВСЬОГО		3	0	0	2	2	1	3	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт козирків входів в під'їзд

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал
ВСЬОГО		0	0		0		0		0

ДОДАТОК № 8									
Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.									
Ремонт козирків входів в підвали									
№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал
ВСЬОГО									

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 18	0		4					
2	вул. Баженова 19	4			4				
3	вул. Баженова 24	0		12					
4	вул. Ватутіна 24	10	10						
5	вул. Ватутіна 26	4					4		
6	вул. Ватутіна 32	0				3		6	
7	вул. Ватутіна 35	18			18	5			
8	вул. Ватутіна 39	4	4						
9	вул. Ватутіна 41	4					4		
10	вул. Ватутіна 46	0				5			
11	пров. Ватутіна 2	7					7	5	
12	вул. Волошкова (А.Іванова) 6	0				9			
13	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4			4				
14	вул. Гладкова 5	20			20				
15	пров. Гладкова 5	7					7		
16	вул. Лебединського 1 гурт.	6					6		
17	вул. Лебединського 3	7	7						
18	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	5							5
19	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	10					10		
20	вул. Немирівське шосе 86	5			5				
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	5							5
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	6					6		
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	0		4					
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10			10				
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	7	7						
26	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18	0				5		31	
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	9		5					9
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	5				28	5	36	
29	вул. Учительська 12	0		2		2			
30	вул. 1-й проїзд Чехова 30	20			20				
31	вул. Чумацька (Блюхера) 217а					15			
32	вул. Ватутіна 58	0				3			
ВСЬОГО		177	28	27	81	75	49	78	19

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III	IV квартал
1	вул. Баженова 16	2			2				
2	вул. Баженова 17	0						4	
3	вул. Баженова 26	0		4					
4	вул. Ватутіна 24	2	2			2		2	
5	вул. Ватутіна 26	0						2	
6	вул. Ватутіна 30	0						1	
7	вул. Ватутіна 32	0				12			
8	вул. Ватутіна 38	0							
9	вул. Ватутіна 46	0		1				4	
10	вул. Ватутіна 58	0		5					
11	пров. Ватутіна 2	1					1		
12	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	1	1					3	
13	вул. Волошкова (А.Іванова) 14А	0						6	
14	вул. Гладкова 3	4			2		2		
15	вул. Гладкова 5	2			1				1
16	вул. С.Тимошенка 5А	0				1		2	
17	вул. Лебединського 1 гурт.	1					1		
18	вул. Лебединського 3	2			1	2	1		
19	вул. Лебединського 5	1			1				
20	вул. Москаленко 39	0						1	
21	вул. Москаленко 40	1					1		
22	вул. Москаленко 54	1			1				
23	вул. М. Шимка 4	0		3					
24	вул. М. Шимка 14	0						3	
25	вул. М. Шимка 20	0						3	
26	вул. М. Шимка 32	0						2	
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	8			4		4		
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	7			2		5		
29	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	1		1	1			1	
30	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	0						3	
31	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	0		3		7		1	
32	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			1				1
33	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	3		2	1	6	2		
34	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		15				2	
35	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	0						8	
36	вул.Немирівське шосе 84	0		4					
37	вул.Немирівське шосе 86	0		2					
38	вул.Москаденко 39	0						3	
39	вул. Чумацька 250А	0		2					
40	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	3	1		1	2	1		
41	вул. 1-й проїзд Чехова 30	3			1	6	2		
ВСЬОГО		45	4	42	19	38	20	51	2

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Теплопостачання ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 19	3					3		
2	вул. Баженова 26	0		8					
3	вул. Ватутіна 22	2			2				
4	вул. Ватутіна 24	2					2		
6	вул. Ватутіна 39	3			2		1		
8	пров. Ватутіна 2	8	2		4		2		
9	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	0						4	
10	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			2				
11	вул. Гладкова 3	4			2		2		
14	вул. Лебединського 3	5			5				
15	вул. Лебединського 5	2					2		
16	вул. Москаленко 40	2			1		1		
17	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14А	1					1		
18	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3			3				
19	вул. М.Шимка (К. Маркса) 30	3					3		
20	вул. Немирівське шосе 84	2			1		1		
21	вул. Немирівське шосе 86	2			2				
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2			1		1		
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	4			2		2	3	
24	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	5	1		2		2		
25	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 8	0				4			
27	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	0						12	
28	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18А	0						5	
29	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	3			3				
30	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	0		8					
31	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48	0		12					
33	вул. 1-й проїзд Чехова 30	8			8				
ВСЬОГО		66	3	28	40	4	23	24	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Гаряче водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	8			8				
2	вул. Баженова 17	0						20	
3	вул. Баженова 18	2					2		
4	вул. Баженова 20	0				2			
5	вул. Ватутіна 32	0				24		10	
6	вул. Ватутіна 35	8			4	14	4		
7	вул. Ватутіна 38	0						12	
8	вул. Ватутіна 46	0				12		10	
9	вул. Ватутіна 58	0		20					
10	пров. Ватутіна 2	15			15				
11	вул. Тимошенка 5А	0						2	
12	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	3			3				
13	вул. Волошкова (А.Іванова) 14а	7					7		
14	вул. М.Шимка (К. Маркса) 14	5			3		2		
15	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	22		8	12		10		
16	вул. Немирівське шосе 84	3			3				
17	вул. Немирівське шосе 86	6			3		3		
18	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	27			27				
19	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	12					12		
20	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0		18					
21	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	0				12			
22	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	8			4		4		
23	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	25			15		10		
24	вул. Москаленко 39	0						29	
25	вул. 1-й проїзд Чехова 30	25			10		15		
ВСЬОГО		176	0	46	107	64	69	83	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Холодне водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	5			5				
2	вул. Баженова 19	4			4				
3	вул. Баженова 21	2			1		1		
4	вул. Ватутіна 22	2			2				
5	вул. Ватутіна 24	15			5		10		
6	вул. Ватутіна 26	4	2				2		
7	вул. Ватутіна 32	0				28		4	
8	вул. Ватутіна 34	2			2				
9	вул. Ватутіна 35	22			12	4	5		5
10	вул. Ватутіна 36	15	5		5		5		
11	вул. Ватутіна 38	0				15			
12	вул. Ватутіна 39	4			2		2		
13	вул. Ватутіна 41	4			2		2		
14	вул. Ватутіна 44	3	1		1		1		
15	вул. Ватутіна 46	0		4		20			
16	вул. Ватутіна 58	0		4					
17	вул. Ватутіна 9а гурт.	17	5		10		2		
18	пр. Ватутіна 2	0				6			
19	вул. Волошкова (А.Іванова) 8	17			7		5		5
20	вул. Волошкова (А.Іванова) 9	4	2				2		
21	вул. Волошкова (А.Іванова) 12а	2			1				1
22	вул. Волошкова (А.Іванова) 14а							16	
23	вул. Гладкова 3	14	3		10				1
24	вул. Гладкова 5	4	2				2		
25	вул. Гладкова 10	2					2		
26	вул. Лебединського 1 гурт.	6			3				3
27	вул. М.Шимка 4	0		36					
28	вул. М.Шимка (К. Маркса) 20	2			1			28	1
29	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	3	1		2				
30	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	17	10				7	12	
31	вул. Немирівське шосе 84	2			1				1
32	вул. Немирівське шосе 86	5	3				2		
33	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 2	2	1				1		
34	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 4	13			10				3
35	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 7	20			10		10		
36	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 11	10	5				5		
37	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 12А	0						3	
38	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 16А	10			5				5
39	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 18 А	0				3			
40	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 19А	6	3		3				
41	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 23	2			2				
42	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 46	6	2		2		2		
43	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 48А	4			2		2		
44	вул. О.Антонова (пр. К. Маркса) 54А	3	1		1	30	1	44	
45	вул. Чехова 10 (гурт.) (1-2-й під'їзд)	12	5		2	12	5		
46	вул. 1-й проїзд Чехова 30	2			1		1		
47	вул. Чумацька (Блюхера) 217а	2	1		1	15			
48	вул. Учителівська 12	3	1		1		1		
ВСЬОГО		272	53	44	116	133	78	107	25

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Ремонт електрообладнання електрощитових

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Баженова 16	0						1	
2	вул. О.Антонова 11	0						1	
3	вул. О.Антонова 18	0						1	
4	вул. О.Антонова 19А	0						1	
5	вул. О.Антонова 23	0						1	
6	вул. М. Шимка 12	0						1	
7	вул. Ватутіна 24	0						1	
8	вул. Ватутіна 9А	0						1	
9	вул. Ватутіна 46	0						1	
10	вул.Індустріальна 8	0						1	
11	вул. Гладкова 14	0						1	
12	вул. Гладкова 12	1	1						
ВСЬОГО		1	1	0	0	0	0	11	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Встановлення металопластикових вікон

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 8	0		6					
2	вул. М.Шимка 16	0		6					
3	вул. М.Шимка 20	0		4					
4	вул. Чумацька 250А	0		4					
ВСЬОГО		0	0	20	0		0		0

Виконання плану поточного ремонту ІІІ "Бокуд" на 2022р.

Встановлення акустичних вимикачів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Учителська 12	0		20					
2	вул. О.Антонова 2	0						16	
ВСЬОГО		0	0	20	0	0	0	16	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2022р.

Встановлення поштових криньок

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	Факт виконання II квартал	III квартал	Факт виконання III квартал	IV квартал
1	вул. Чехова 30	0		108					
ВСЬОГО		0	0	108	0		0		0