

ДОДАТОК № 1

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 16	20			20		
2	вул. Д.Білоконя 20.	10				10	
3	вул. Д.Білоконя 22	200			200		
4	вул. Д.Білоконя 36 гурт.	100				100	
5	вул. Л.Лук'яненка 24	100				100	
6	вул. Л.Лук'яненка 26	20			20		
7	вул. Л.Лук'яненка 35	100			100		
8	вул. Л.Лук'яненка 38	20			20		
9	вул. Л.Лук'яненка 39	50				50	
10	вул. Л.Лук'яненка 46	50				50	
11	пров. Л.Лук'яненка 2	50				50	
12	вул. Волошкова 6	50				50	
13	вул. Волошкова 12а	50			50		
14	вул. Волошкова 10а	50			50		
15	вул. М.Шимка) 4	100				100	
16	вул. М.Шимка 22	150			150		
17	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	20			20		
18	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	200			200		
19	вул. О.Антонова 7	250				250	
20	вул. О.Антонова 11	200			200		
21	вул. О.Антонова 12А	200			200		
22	вул. О.Антонова 16А	300				300	
23	вул. О.Антонова 18	100			100		
24	вул. О.Антонова 19А	150			150		
25	вул. О.Антонова 23	100				100	
26	вул. О.Антонова 46	50			50		
27	вул. Г.Мазепи 10 (гурт.) (1-2-й підїзд)	250			250		
ВСЬОГО		2940	0	0	1780	1160	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт шиферної покрівлі

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул.Д.Білоконя 16	0		12			
2	вул. Д.Білоконя 17	150			150		
3	вул. Д.Білоконя 19	40				40	
4	вул. Л.Лук'яненко 22	50				50	
5	вул. Соняшникова 12	20			20		
7	вул. М.Шимка 16	10		7		10	
8	вул. М.Шимка 20	20		40	20		
9	І пров. Індустріальний 8 гурт.	15				15	
ВСЬОГО		305	0	59	190	115	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт під'їздів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 17	1			1		
2	вул. Д.Білоконя 20	2				2	
3	вул. Д.Білоконя 36 гурт.	1			1		
4	вул. Л.Лук'яненка 24	1				1	
5	вул. Л.Лук'яненка 26	1			1		
6	вул. Л.Лук'яненка 41	1			1		
7	вул. Немирівське шосе 86	0		1			
8	вул. М.Шимка 8	1				1	
9	вул. М.Шимка 14	1				1	
ВСЬОГО		9	0	1	4	5	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Відновлення остіклення сходових клітин

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 19	2	2				
2	вул. Л.Лук'яненко 24	2				2	
3	вул. Л.Лук'яненко 26	5					5
4	вул. Л.Лук'яненко 30	5,5	2				3,5
5	вул. Л.Лук'яненко 39	2					2
6	вул. Л.Лук'яненко 46	0		3			
7	вул. Г.Григоренка 54	3					3
8	вул. Г.Григоренка 40	0		2			
9	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	5	5				
10	вул. Немирівське шосе 86	5				5	
11	вул. М.Шимка 12	2			2		
12	вул. М.Шимка 20	2					2
13	вул. М.Шимка 30	3				3	
14	вул. О.Антонова 10а	5					5
15	вул. О.Антонова 11	1	1				
16	вул. О.Антонова 12а	2,5	2,5				
17	вул. О.Антонова 18	5					5
18	вул. О.Антонова 19а	2			2		
19	вул. О.Антонова 48А	0		2			
20	вул. О.Антонова 54а	1	1				
21	вул. Лебединського 5	0		3			
22	вул. Вчительська 12	2	2				
23	вул. Волошкова 12а	4				4	
ВСЬОГО		59	15,5	10	4	14	25,5

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт сходів та виходів в під'їздів

№ п/п	Адреса	2023	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 17	2			1	1	
2	вул. М.Шимка 30	7	1		3	3	
3	вул. О.Антонова 12А	8			4	4	
4	вул. О.Антонова 23	5			3	2	
ВСЬОГО		22	1	0	11	10	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт козирків входів в під'їзд

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 8	2			1	1	
2	вул. О.Антонова 18А	0		2			
3	вул. О.Антонова 23	3			2	1	
4	вул. Д.Білоконя 20	1	1				
ВСЬОГО		6	1	2	3	2	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт козирків входів в підвали

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
ВСЬОГО							

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Каналізація ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 16	3			2	1	
2	вул. Д.Білоконя 17	1	1				
3	вул. Д.Білоконя19	15			10	5	
4	вул. Д.Білоконя 18	3					3
5	вул. Д.Білоконя 20	1	1				
6	вул. Д.Білоконя 21	3			3		
7	вул. Д.Білоконя 22	1				1	
8	вул. Д.Білоконя 26	0		15			
9	вул. Д.Білоконя 36	1	1				
10	вул. Л.Лук'яненка 9а	1					1
11	вул. Л.Лук'яненка 22	5				5	
12	вул. Л.Лук'яненка 24	15			10	5	
13	вул. Л.Лук'яненкаа 26	5	5	5			
14	вул. Л.Лук'яненка 30	25			15	10	
15	вул. Л.Лук'яненка 32	1					1
16	вул. Л.Лук'яненка 35	35			10	5	20
17	вул. Л.Лук'яненка 38	10	5			10	
18	вул. Л.Лук'яненка 39	15			10	5	
19	вул. Л.Лук'яненка 41	1					1
20	вул. Л.Лук'яненка 46	1					1
21	пров. Л.Лук'яненка 2	25					25
22	вул. Г. Григоренка 56	1	1				
23	вул. Г. Григоренка 54	6					6
24	вул. Волошкова 9	15			10	5	
25	вул. Волошкова 12а	5			5		
26	вул. Волошкова 14а	1					1
27	вул. Волошкова 10а	11	11				
28	вул. Лебединського 3	25				20	5
29	вул. М.Шимка 4	4			4		
30	вул. М.Шимка 8	1,5	1,5				
31	вул. М.Шимка 12	12					12
32	вул. М.Шимка 14а	2				2	
33	вул. М.Шимка 14	5	5				
34	вул. М.Шимка 16	2					2
35	вул. М.Шимка 20	6					6
36	вул. М.Шимка 22	2				2	
37	вул. М.Шимка 24	1			1		
38	вул. М.Шимка 26	20			10	10	
39	вул. М.Шимка 28	5	5				
40	вул. М.Шимка 30	21		3		15	6
41	вул. М.Шимка 32	5			5		
42	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	20	5				15
43	вул. Немирівське шосе 84	1	1				
44	вул. Немирівське шосе 86	14			10	4	
45	вул. О.Антонова 2	10	5				5
46	вул. О.Антонова 6	1	1				
47	вул. О.Антонова 7	22			10	12	
48	вул. О.Антонова 10а	10					10
49	вул. О.Антонова 11	30			30		
50	вул. О.Антонова 12А	25		5			25
51	вул. О.Антонова 18А	0		3			
52	вул. О.Антонова 19А	34		2		20	14
53	вул. О.Антонова 23	5			3	2	
54	вул. О.Антонова 46	15	5				10
55	вул. О.Антонова 48	1					1
56	вул. О.Антонова 54А	10	10	10			
57	1 пров. Індустріальний 8 гурт.	7			5	2	

58	вул. 1-й проїзд Чехова 30	1			1		
59	вул.Гладкова 7	3				3	
60	вул.Гладкова 10	7	5				2
61	вул.Гладкова 14	1				1	
62	вул. Чумацька 217а	1					1
63	вул. Вчительська 12	2			2		
64	вул. С. Олійничука 4	1					1
ВСЬОГО		538,5	68,5	43	154	144	172

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Заміна запірної арматури на кулькові крани мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білокоця 20	0		1			
2	вул. Л.Лук'яненка 22	0		2			
3	вул. Л.Лук'яненка 24	5			3	2	
4	вул. Л.Лук'яненка 26	4	1			3	
5	вул. Л.Лук'яненка 30	5			2		3
6	вул. Л.Лук'яненка 35	10	2			5	3
7	вул. Л.Лук'яненка 38	4		6	1		3
8	вул. Л.Лук'яненка 39	4	1			3	
9	вул. Л.Лук'яненка 46	0		1			
10	вул. Волошкова 9	2			1		1
11	вул. Соняшнікова 12	2				1	1
12	вул. Волошкова 10а	6			1	5	
13	вул. Лебединського 3	4			2		2
14	вул. Г. Григоренка 54	2				2	
15	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	15	2		5	3	5
16	вул. Немирівське шосе 84	1	1				
17	вул. Немирівське шосе 86	3	1				2
18	вул. О.Антонова 7	10			5	5	
19	вул. О.Антонова 10а	3	1		1		1
20	вул. О.Антонова 11	22			7	10	5
21	вул. О.Антонова 12А	6		2	2		4
22	вул. О.Антонова 19А	20		3	15	2	3
23	вул. О.Антонова 23	5	5				
24	вул. О.Антонова 46	6			2	3	1
25	вул. О.Антонова 48	0		4			
26	вул. О.Антонова 54а	6			3		3
27	вул. М.Шимка 4	0		3			
28	вул. М.Шимка 8	1	1	1			
29	вул. М.Шимка 20	10				5	5
30	вул. М.Шимка 24	1	1				
31	вул. М.Шимка 28	4		1	2	2	
32	вул. М.Шимка 30	5				3	2
33	вул. Чехова 10 (гурт.)	10			5	2	3
ВСЬОГО		176	16	24	57	56	47

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Гаряче водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 16	3			3		
2	вул. Д.Білоконя 17	1				1	
3	вул.Д.Білоконя 18	3				3	
4	вул. Д.Білоконя 20	5	2				3
5	вул. Д.Білоконя 36	1					1
6	вул. Л.Лук'яненка 32	1					1
7	вул. Л.Лук'яненка 30	30			15	15	
8	вул. Л.Лук'яненка 35	15	15	5			
9	вул. Л.Лук'яненка 38	0		16			
10	вул. Л.Лук'яненка 46	1				1	
11	пров. Л.Лук'яненка 2	25				20	5
12	вул. Волошкова 12а	5			5		
13	вул. Волошкова 14а	1	1				
14	вул. Волошкова 10а	11			6	5	
15	вул. М.Шимка 12	7	2			5	
16	вул. М.Шимка 14	5			2		3
17	вул. М.Шимка 32	5			2		3
18	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	35				25	10
19	вул. Немирівське шосе 84	1	1				
20	вул. Немирівське шосе 86	22			20		2
21	вул. О.Антонова 6	1				1	
22	вул. О.Антонова 7	55	10			30	15
23	вул. О.Антонова 10а	10			5		5
24	вул. О.Антонова 11	30	20			10	
25	вул. О.Антонова 12А	5		4			5
26	вул. О.Антонова 19А	25			15	10	
27	вул. О.Антонова 46	15					15
28	вул. О.Антонова 48	1	1				
29	вул. О.Антонова 54а	10	5				5
30	вул. 1-й проїзд Г.Мазепи 30	1			1		
31	вул. Вчительська 12	3				3	
ВСЬОГО		333	57	25	74	129	73

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Теплопостачання ремонт та заміна ділянок трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 16	3				3	
2	вул. Д.Білоконя 17	2			2		
3	вул. Д.Білоконя 18	3			3		
4	вул. Д.Білоконя 19	5			5		
5	вул. Д.Білоконя 20	1			1		
6	вул. Д.Білоконя 21	3				3	
7	вул. Д.Білоконя 22	1	1				
8	вул. Д.Білоконя 36	1	1				
9	вул. Л.Лук'яненка 9а	1					1
10	вул. Л.Лук'яненка 22	5		5	3	2	
11	вул. Л.Лук'яненка 24	10			5	5	
12	вул. Л.Лук'яненка 26	10				10	
13	вул. Л.Лук'яненка 32	1			1		
14	вул. Л.Лук'яненка 30	10			5	5	
15	вул. Л.Лук'яненка 35	5			5		
16	вул. Л.Лук'яненка 38	5				5	
17	вул. Л.Лук'яненка 39	5			5		
18	вул. Л.Лук'яненка 41	1					1
19	вул. Л.Лук'яненка 46	1			1		
20	пров. Л.Лук'яненка 2	5			5		
21	вул. Волошкова 12а	5					5
22	вул. Волошкова 14а	1					1
23	вул. Волошкова 10а	11			5	6	
24	вул. Лебединського 3	5				5	
25	вул. Г. Григоренка 54	6			3	3	
26	вул. Г. Григоренка 56	1					1
27	вул. М.Шимка 4	1					1
28	вул. М.Шимка 12	7			2	5	
29	вул. М.Шимка 14	5				5	
30	вул. М.Шимка 16	2			2		
31	вул. М.Шимка 20	5				5	
32	вул. М.Шимка 22	2				2	
33	вул. М.Шимка 28	2			2		
34	вул. М.Шимка 30	11				11	
35	вул. М.Шимка 32	5			5		
36	вул. Немирівське шосе 82	10			10		
37	вул. Немирівське шосе 84	1					1
38	вул. Немирівське шосе 86	2					2
39	вул. О. Антонова 2	5			5		
40	вул. О. Антонова 6	1					1
41	вул. О. Антонова 7	22			7	15	
42	вул. О. Антонова 10а	10			5	5	
43	вул. О. Антонова 11	5			5		5
44	вул. О. Антонова 12а	10			5	5	
45	вул. О. Антонова 18	5					5
46	вул. О. Антонова 19а	15			10		
48	вул. О. Антонова 48	1		4			1
49	вул. О. Антонова 54а	10				10	
50	вул. 1-й проїзд Г.Мазепи 30	1		4			1
51	вул. Соняшнікова 7	3					3
52	вул. Соняшнікова 10	2				2	
53	вул. Соняшнікова 12	8			8		
54	вул. Соняшнікова 14	1			1		
55	провул. Соняшнікова 5	10				5	5
56	вул. Чумацька 217А	1					1
57	вул. Вчительська 12	5			5		
58	вул. С Олійничука 4	1					1
ВСЬОГО		276	2	13	121	117	36

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Холодне водопостачання ремонт та заміна трубопроводу мереж

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білоконя 16	3			3		
2	вул. Д.Білоконя 17	2					2
3	вул. Д.Білоконя 18	3				3	
4	вул. Д.Білоконя 19	15			15		
5	вул. Д.Білоконя 20	1				1	
6	вул. Д.Білоконя 21	3	3				
7	вул. Д.Білоконя 22	1				1	
8	вул. Л.Лук'яненка 9а	1				1	
9	вул. Л.Лук'яненка 22	5			5		
10	вул. Л.Лук'яненка 24	45			25	10	10
11	вул. Л.Лук'яненка 26	10		10	5	5	
12	вул. Л.Лук'яненка 30	10	10				
13	вул. Л.Лук'яненка 32	1					1
14	вул. Л.Лук'яненка 35	45			25	20	
15	вул. Л.Лук'яненка 36	1	1				
16	вул. Л.Лук'яненка 38	10		4			10
17	вул. Л.Лук'яненка 39	15			5	10	
18	вул. Л.Лук'яненка 41	1				1	
19	вул. Л.Лук'яненка 46	1			1		
20	пров. Л.Лук'яненка 2	45			20	20	5
21	вул. Волошкова 9	15	5		10		
22	вул. Волошкова 10а	11				11	
23	вул. Волошкова 12а	5	5				
24	вул. Волошкова 14а	1					1
25	вул. Г.Григоренка 54	6					6
26	вул. Г.Григоренка 56	1			1		
27	вул. Соняшнікова 7	3				3	
28	вул. Соняшнікова 10	2	2				
29	вул. Соняшнікова 12	8				8	
30	вул. Соняшнікова 14	1					1
31	вул. М.Шимка 4	1	1				
	вул. М.Шимка 10			12			
32	вул. М.Шимка 12	7				5	2
33	вул. М.Шимка 14а	2			2		
34	вул. М.Шимка 14	5	5				
35	вул. М.Шимка 16	2				2	
36	вул. М.Шимка 20	13			8	5	
37	вул. М.Шимка 22	2					2
38	вул. М.Шимка 24	2					2
39	вул. М.Шимка 28	13			5	8	
40	вул. М.Шимка 32	5				5	
41	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	35		20	10	10	15
42	вул. Немирівське шосе 84	1	1				
43	вул. Немирівське шосе 86	22		25	5	12	5
44	вул. О.Антонова 6	1	1				
45	вул. О.Антонова 7	55			15	30	10
46	вул. О.Антонова 10а	10	10				
47	вул. О.Антонова 11	35				25	10
48	вул. О.Антонова 12А	5	5				
49	вул. О.Антонова 16А	35			25	10	
50	вул. О.Антонова 19А	25	15				10
51	вул. О.Антонова 46	15			10	5	
52	вул. О.Антонова 48	1					1
53	вул. О.Антонова 54А	10			5	5	
54	вул. Г.Мазепи 10 (гурт.)	50			30	10	10
55	вул. 1-й проїзд Г.Мазепи 30	1				1	
56	вул. Чумацька 217а	1				1	

57	І пров. Індустріальний 8 гурт.	2			1		
58	вул. Учительська 12	5					5
59	вул. С. Олійничука 4	1	1				
ВСЬОГО		632	65	71	231	228	108

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт і заміна водозливних зв'язів жолобів, труб

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Д.Білокопя16	15			5	10	
2	вул. Л.Лук'яненка 24	5			5		
3	вул. Л.Лук'яненка 26	15	5			10	
4	вул. Л.Лук'яненка 30	17			5	12	
5	вул. Л.Лук'яненка 35	5	3				2
6	вул. Л.Лук'яненка 38	15			5	10	
7	вул. Л.Лук'яненка 39	15			15		
8	вул. Г.Григоренка 54	1					1
9	вул. Соняшнікова 7	3					3
10	вул. Соняшнікова 12	7			5		2
11	вул. Соняшнікова 14	1	1				
12	вул. Волошкова 10а	1					1
13	вул. Волошкова 12а	5			5		
14	вул. Лебединського 3	10				5	5
15	вул. Немирівське шосе 82 гурт.	5	5				
16	І пров. Індустріальний 8 гурт.	2				2	
17	вул. М.Шимка 14	5					5
18	вул. М.Шимка 16	2			2		
19	вул. М.Шимка 22	2					2
20	вул. М.Шимка 22	13			3	10	
21	вул. М.Шимка 30	11			5		6
22	вул. О.Антонова 7	5	5				
23	вул. О.Антонова 10а	10				5	5
24	вул. О.Антонова 11	10	5				5
25	вул. О.Антонова 18	5			5		
26	вул. О.Антонова 19а	32		10		20	12
27	вул. О.Антонова 46	5	5				
28	вул. О.Антонова 48	1				1	
29	вул. О.Антонова 48 А	0		8			
30	вул. Чумацька 217А	1					1
ВСЬОГО		224	29	18	60	85	50

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Ремонт електрообладнання електрощитових

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 12	1			1		
2	вул. М.Шимка 16	4			2	2	
3	вул. М.Шимка 20	1		1		1	
4	вул. М.Шимка (К. Маркса) 28	8	2		2	2	2
5	вул. О.Антонова 7	2			1	1	
6	вул. О.Антонова 12а	7	1		2	3	1
7	вул. О.Антонова 18	0		1			
8	вул. О.Антонова 46	0		1			
9	вул. Немирівське шосе 86	2			1		1
10	вул. Соняшнікова 12	1	1				
ВСЬОГО		26	4	3	9	9	4

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Встановлення металопластикових вікон

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. М.Шимка 16	0		4			
2	вул. Л.Лук'яненка 26			4			
ВСЬОГО		0	0		0	0	0

Виконання плану поточного ремонту ПП "Бокуд" на 2023р.

Встановлення акустичних вимикачів

№ п/п	Адреса	План на рік	I квартал	Факт виконання I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	вул. Г.Мазепи 10			30			
1	вул.1-й пр.Г.Мазепи 30			15			
ВСЬОГО		0	0		0	0	0