

**Виконання плану поточного ремонту конструктивних елементів житлового фонду
МКП "УК "Київська""**

№ п/п	Назва робіт	Од. виміру	План на рік	Виконання 1,2 кв.
1	Ремонт м'якої покрівлі (згідно додатку № 1)	м ²	1330	1110
2	Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку № 2)	м ²	28	30
3	Ремонт під'їздів (згідно додатку № 3)	шт	15	5
4	Відновлення скління місць загального користування (згідно додатку № 4)	м ²	0	0
5	Ремонт або заміна ділянок водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін (згідно додатку № 5)	м/п	90	67
6	Ремонт сходів входу у під'їзди (згідно додатку № 6)	м ²	102	100
7	Ремонт або заміна козирків входу у під'їзди (згідно додатку № 7)	шт	11	5
8	Ремонт або заміна козирків входу у підвальні приміщення (згідно додатку № 8)	шт	5	3
9	Заміна вертикальних внутрішньо-будинкових інженерних мереж (згідно додатку № 9):	м/п	1151	869
	трубопроводу гарячого водопостачання	м/п	237	201
	трубопроводу холодного водопостачання	м/п	330	244
	трубопроводу каналізації	м/п	354	314
	трубопроводу опалення	м/п	230	110
10	Ремонт електрообладнання електрощитових (згідно додатку № 10)	шт.	20	12
11	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу каналізаційних мереж (згідно додатку № 11)	м/пог	882	650
12	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу опалення (згідно додатку № 12)	м/п	1200	693
13	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання (згідно додатку № 13)	м/п	314	227
14	Заміна запірної арматури на кульові крани (згідно додатку № 14)	шт	764	532
15	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу холодного водопостачання (згідно додатку № 15)	м/пог	908	565
16	Встановлення світильників з акустичними вимикачами або LED лампами (згідно додатку № 16)	шт	235	167
17	Встановлення або заміна вікон на металопластикові (згідно додатку № 17)	шт	0	38

Виконання плану поточного ремонту м'якої покрівлі

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 кв.		2 кв.	
1	Айвазовського	25	м.кв			60	
2	Айвазовського	53	м.кв			40	
3	Б.Ступки	17	м.кв			30	
4	Б.Ступки	19	м.кв			60	
5	Київська	104	м.кв			120	
6	Київська	110	м.кв			140	
7	Київська	146	м.кв			100	
8	Київська	168	м.кв			50	
9	Павла Корнелюка	5	м.кв			100	
10	пров. 1-й. Кар'єрний	3	м.кв				в травні розпочато капремонт покрівлі
11	С.Зулінського	4	м.кв			10	
12	С.Зулінського	49	м.кв			40	
13	Решіна	18	м.кв			360	
	Всього		м.кв	0		1110	

Додаток № 2

Виконання плану поточного ремонту шиферної покрівлі

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Київська	64	м.кв		10
2	Київська	66	м.кв		20
	Всього		м.кв	0	30

Виконання плану поточного ремонту під'їздів

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Павла Корнелюка	9	шт	1	
2	Павла Корнелюка	18	шт		1
3	С.Зулінського	34	шт	2	
4	С.Зулінського	4	шт		1
	Всього		шт	3	2

**Виконання плану поточного ремонту по відновленню скління місць
загального користування**

№п/п	Адреса	Од. виміру	1 квартал	2 квартал
	Всього	м.кв	0	0

Додаток №5

**Виконання плану поточного ремонту або заміні ділянок водозливних
звісів, жолобів, труб, колін**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Київська	64	м/п		35
2	Київська	66	м/п		12
3	С.Зулінського	76	м/п	20	
	Всього		м/п	20	47

Додаток №6

Виконання плану поточного ремонту сходів входу у під'їзди

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	І.Гаспринського	10	м.кв		15
2	Київська	136	м.кв		5
3	Репіна	18	м.кв		80
	Всього		м.кв	0	100

Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків входу у під'їзди

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Павла Корнелюка	18	шт	1	
2	І.Гаспринського	10	шт		2
3	Репіна	18	шт		2
			шт		
	Всього		шт	1	4

Додаток № 8

Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків входу у підвальні приміщення

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Г.Нарбута	10	шт		1
2	Київська	154	шт		1
3	С.Зулінського	47	шт	1	
	Всього			1	2

Додаток № 9-1

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід гарячого
водопостачання)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Б.Ступки	3	м/п		30
2	Б.Ступки	21	м/п		21
1	Репіна	18	м/п	27	27
2	Київська	50	м/п	27	12
3	О. Вишні	3	м/п	15	15
4	І.Гаспринського	10	м/п	18	
5	Чайковського	15	м/п	9	
	Всього:		м/п	96	105

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід холодного
водопостачання)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Б.Ступки	21	м/п		15
2	І.Гаспринського	10	м/п	27	
3	Київська	50	м/п	27	
4	Київська	51	м/п		6
5	Київська	53	м/п	12	3
6	Київська	54	м/п		12
7	Київська	56	м/п		6
8	Київська	60	м/п	12	3
9	Київська	66	м/п		15
10	Київська	74	м/п	6	
11	Київська	104	м/п		15
12	Репіна	18	м/п		27
13	О.Вишні	3	м/п	16	
14	С.Зулінського	33	м/п		6
15	С.Зулінського	34а	м/п		9
16	С.Зулінського	49	м/п	27	
17	Чайковського	19	м/п		
18	Чайковського	22	м/п		
	Всього :		м/п	127	117

Додаток № 9-3

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід
каналізації)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Б.Ступки	21	м/п	12	
2	Гонти	25	м/п	4	
3	Г.Нарбута	2	м/п		6
4	Г.Нарбута	4	м/п		3
5	Г.Нарбута	8	м/п		6
6	І.Гаспринського	10	м/п	16	
7	І.Гаспринського	12	м/п	16	
8	І.Гаспринського	14	м/п	6	
9	Київська	50	м/п	30	4
10	Київська	66	м/п		15
11	Київська	104	м/п		15
12	Київська	108	м/п	12	6
13	Київська	110	м/п		16
14	Київська	140	м/п		6
15	Київська	146	м/п		6
16	О.Вишні	3	м/п	15	
17	С.Зулінського	4	м/п	10	6
18	С.Зулінського	6	м/п	12	
19	С.Зулінського	8	м/п	10	
20	С.Зулінського	23	м/п	4	
21	С.Зулінського	33	м/п	3	
22	С.Зулінського	34	м/п		3
23	С.Зулінського	34а	м/п	16	
24	С.Зулінського	39	м/п		16
25	С.Зулінського	49	м/п	12	
26	Чайковського	15	м/п		19
27	Чайковського	22	м/п	9	
	Всього :		м/п	187	127

Додаток № 9-4

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід опалення)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Айвазовського	25	м		3
2	Айвазовського	53	м		3
3	Б.Ступки	21	м		3
4	І.Гаспринського	10	м		3
5	І.Гаспринського	14	м		3
6	Репіна	18	м		6
7	Київська	45	м		3
8	Київська	49	м		3
9	Київська	51	м		3
10	Київська	53	м		8
11	Київська	62	м		3
12	Київська	64	м		3
13	Київська	74	м		3
14	Київська	104	м		6
15	Київська	108	м		3
16	Київська	128	м		3
17	Київська	130	м		3
18	Київська	146	м		3
19	Київська	162а	м		3
20	Київська	166	м		6
21	С.Зулінського	34а	м		6
22	С.Зулінського	37	м		6
23	С.Зулінського	39	м		9
24	С.Зулінського	41	м		9
25	О.Вишні	3	м		6
	Всього :			0	110

Додаток № 10

Виконання плану поточного ремонту електрообладнання електрощитових

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Айвазовського	25	шт	1	
2	Айвазовського	53	шт		1
3	Київська	45	шт	1	
4	Київська	51	шт	1	
5	Київська	64	шт		1
6	Київська	168	шт		1
7	О.Кошиці	3	шт		1
8	Павла Корнелюка	11	шт	1	
9	Павла Корнелюка	18	шт	1	
10	Чайковського	22	шт		1
11	С.Зулінського	34а	шт	1	
12	С.Зулінського	37	шт	1	
	Всього		шт	7	5

Додаток № 11

**Виконання плану поточного ремонту по заміні ділянок трубопроводу
каналізаційних мереж**

№ п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Б.Ступки	17	м/п	16	12
2	Б.Ступки	19	м/п	20	14
3	Б.Ступки	21	м/п	12	
4	І.Гаспринського	10	м/п	10	18
5	О.Кошиці	3	м/п	16	
6	О.Вишні	3	м/п	12	10
7	Київська	49	м/п		12
8	Київська	50	м/п	12	
9	Київська	56	м/п		10
10	Київська	60	м/п		18
11	Київська	66	м/п		16
12	Київська	74	м/п	6	
13	Київська	104	м/п	20	12
14	Київська	126	м/п	8	6
15	Київська	130	м/п	30	10
16	Київська	140	м/п		10
17	Київська	148	м/п		10
18	Павла Корнелюка	5а	м/п	52	
19	Павла Корнелюка	18	м/п	6	
20	Павла Корнелюка	20	м/п	20	
21	Павла Корнелюка	21	м/п	10	
22	Павла Корнелюка	25	м/п		10
23	Павла Корнелюка	26	м/п	20	10
24	Павла Корнелюка	30	м/п		12
25	Н.Левицького	8	м/п	10	10
26	Н.Левицького	12	м/п	6	
27	С.Зулінського	4	м/п		6
28	С.Зулінського	6	м/п	10	6
29	С.Зулінського	12	м/п	20	
30	С.Зулінського	33	м/п	4	
31	С.Зулінського	34а	м/п	16	10
32	С.Зулінського	39	м/п		12
33	С.Зулінського	41	м/п	6	
34	С.Зулінського	47	м/п		12
35	С.Зулінського	48а	м/п		10
36	С.Зулінського	49	м/п	16	
37	Лесі Українки (с.Десна)	2	м/п	6	
38	Стеценко	58	м/п		10
39	Чайковського	15	м/п		20
	Всього:			364	286

Додаток № 12

**Виконання плану поточного ремонту та заміни ділянок
трубопроводу опалення**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Айвазовського	25	м/п		6
2	Б.Ступки	17	м/п		12
3	Б.Ступки	19	м/п		10
4	Б.Ступки	21	м/п		10
5	Г.Нарбуга	2	м/п		10
6	Г.Нарбуга	4	м/п		18
7	Г.Нарбуга	12	м/п		10
8	Гонти	21	м/п		10
9	Гонти	23	м/п		10
10	Гонти	25	м/п		10
11	Гонти	27	м/п		10
12	І.Гаспринського	10	м/п		8
13	Саксаганського	13	м/п		6
14	О.Вишні	3	м/п		15
15	Київська	51	м/п		6
16	Київська	53	м/п		6
17	Київська	54	м/п		6
18	Київська	62	м/п		4
19	Київська	108	м/п		6
20	Київська	110	м/п		4
21	Київська	120	м/п		4
22	Київська	128	м/п		10
23	Київська	130	м/п		10
24	Київська	132	м/п		16
25	Київська	140	м/п		10
26	Київська	146	м/п		4
27	Київська	148	м/п		10
28	Київська	158	м/п		40
29	Київська	166	м/п		10
30	П.Корнелюка	10	м/п		12
31	П.Корнелюка	18	м/п		12
32	П.Корнелюка	22	м/п		8
33	П.Корнелюка	24	м/п		10
34	П.Корнелюка	26	м/п		60
35	П.Корнелюка	30	м/п		6
36	П.Корнелюка	36	м/п		6
37	П.Корнелюка	38а	м/п		6
38	Н.Левицького	8	м/п		8
39	Н.Левицького	12	м/п		8
40	Стрілецька	31	м/п		10
41	С.Зулінського	2	м/п		8
42	С.Зулінського	6	м/п		4

43	С.Зулінського	7	м/п		80
44	С.Зулінського	23	м/п		10
45	С.Зулінського	33	м/п		16
46	С.Зулінського	37	м/п		4
47	С.Зулінського	39	м/п		16
48	С.Зулінського	41	м/п		20
49	С.Зулінського	49	м/п		12
50	Чайковського	15	м/п		6
51	пров.1-й.Київський	66	м/п		80
	Всього:			0	693

Додаток № 13

**Виконання плану поточного ремонту та заміні ділянок
трубопроводу гарячого водопостачання**

№п/п	Адреса		Од. випинув	1 квартал	2 квартал
1	О.Вишні	3	м/п	15	20
2	Н.Левицького	8	м/п		40
3	Н.Левицького	12	м/п	50	
4	Київська	146	м/п	10	10
5	Саксаганського	13	м/п		12
6	Репіна	18	м/п		16
7	Чайковського	15	м/п	10	16
8	Чайковського	19	м/п	12	16
	Всього:		м/п	97	130

Виконання плану поточного ремонту по заміні запірної арматури на кулькові крани

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Б.Ступки	17	шт	6	2
2	Б.Ступки	19	шт	24	4
3	Б.Ступки	21	шт	6	6
4	Г.Нарбута	2	шт	6	6
5	Г.Нарбута	4	шт	6	
6	О.Кошиці	3	шт		24
7	І.Гаспринського	10	шт	34	10
8	І.Гаспринського	14	шт	6	2
9	Павла Корнелюка	5	шт	6	12
10	Павла Корнелюка	5а	шт	12	2
11	Павла Корнелюка	9	шт	2	1
12	Павла Корнелюка	20	шт	2	1
13	Павла Корнелюка	21	шт		8
14	Павла Корнелюка	24	шт	4	4
15	Павла Корнелюка	38	шт	2	2
16	Павла Корнелюка	38а	шт	12	12
17	Київська	45	шт		6
18	Київська	49	шт		8
19	Київська	50	шт	4	2
20	Київська	54	шт	4	4
21	Київська	58	шт	4	2
22	Київська	60	шт	4	2
23	Київська	66	шт	4	14
24	Київська	104	шт	8	10
25	Київська	108	шт	2	2
26	Київська	110	шт		5
27	Київська	128	шт		8
28	Київська	130	шт	4	4
29	Київська	132	шт	10	10
30	Київська	140	шт	1	2
31	Київська	146	шт		12
32	Київська	148	шт		6
33	С.Зулінського	2	шт	4	
34	С.Зулінського	4	шт		10
35	С.Зулінського	6	шт	6	10
36	С.Зулінського	12	шт		12
37	С.Зулінського	34а	шт	8	
38	С.Зулінського	39	шт	6	12
39	Стрілецька	31	шт	12	4
40	Н.Левицького	12	шт	18	
41	Л.Українки(с.Десна)	2	шт	6	
42	Л.Українки(с.Десна)	5	шт	28	
43	Чайковського	15	шт		8

44	Чайковського	19	шт		4
45	Чайковського	22	шт		16
46	пров. 1-й.Кар'єрний	3	шт		2
	Всього:			261	271

**Виконання плану поточного ремонту та заміни ділянок трубопроводу
холодного водопостачання**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Б.Ступки	19	м/п		90
2	Г.Нарбута	2	м/п	16	
3	Г.Нарбута	4	м/п	12	
4	Павла Корнелюка	5	м/п	20	60
5	Павла Корнелюка	5а	м/п	15	15
6	Павла Корнелюка	20	м/п	16	
7	Павла Корнелюка	21	м/п	10	10
8	Павла Корнелюка	26	м/п	10	10
9	Павла Корнелюка	36	м/п		10
10	Павла Корнелюка	38а	м/п	60	30
11	Київська	50	м/п	12	
12	Київська	56	м/п	10	6
13	Київська	60	м/п	12	6
14	Київська	66	м/п	20	10
15	Київська	104	м/п	10	20
16	Н.Левицького	12	м/п	45	10
17	Л.Українки(с,Десна)	5	м/п	20	
	Всього:		м/п	288	277

Виконання плану поточного ремонту по встановленню світильників з акустичними вимикачами або LED лампами

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал
1	Айвазовського	25	шт	4	2
2	Б.Ступки	17	шт	4	
3	Б.Ступки	19	шт	4	
4	Б.Ступки	21	шт	4	
5	Гонти	21	шт	4	
6	Гонти	23	шт		3
7	Гонти	25	шт	4	2
8	І.Гаспринського	10	шт	4	3
9	Київська	45	шт	3	
10	Київська	50	шт	5	1
11	Київська	51	шт	4	4
12	Київська	53	шт	4	
13	Київська	54	шт	2	
14	Київська	56	шт	4	
15	Київська	60	шт	4	
16	Київська	130	шт	4	4
17	Київська	132	шт	6	4
18	Київська	140	шт	6	3
19	Київська	154	шт		2
20	Київська	156	шт	2	1
21	Київська	160	шт	4	3
22	Київська	162	шт		2
23	Павла Корнелюка	5	шт	4	4
24	Павла Корнелюка	5а	шт	4	4
25	Павла Корнелюка	9	шт	4	4
26	Павла Корнелюка	20	шт	4	
27	Павла Корнелюка	24	шт	4	2
28	Павла Корнелюка	25	шт		3
29	Павла Корнелюка	38а	шт	2	2
30	С.Зулінського	2	шт	2	2
31	С.Зулінського	6	шт		4
32	С.Зулінського	8	шт		4
33	С.Зулінського	10	шт		4
	Всього:			100	67

**Виконання плану по встановленню або заміні вікон на
металопластикові**

№п/п	Адреса		Од. виміру	Місце встановлення	1 квартал	2 квартал
1	Айвазовського	25	шт	сх.кл 1 під		6
2	Київська	140	шт	сх.кл 1,2,3 під	12	
3	Київська	146	шт	1 заг коридор(ліва сторона)	10	
4	Павла Корнелюка	18	шт	сх.кл. 1,2 під	10	
	Всього:				32	6