

**Виконання плану поточного ремонту конструктивних елементів житлового фонду
МКП "УК "Київська"" за 1 квартал 2023 р.**

№ п/п	Назва робіт	Од. виміру	План на рік	Виконання 1 кв.
1	Ремонт м'якої покрівлі (згідно додатку № 1)	м ²	1330	0
2	Ремонт шиферної покрівлі (згідно додатку № 2)	м ²	28	0
3	Ремонт під'їздів (згідно додатку № 3)	шт	15	3
4	Відновлення скління місць загального користування (згідно додатку № 4)	м ²	0	0
5	Ремонт або заміна ділянок водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін (згідно додатку № 5)	м/п	90	20
6	Ремонт сходів входу у під'їзди (згідно додатку № 6)	м ²	102	0
7	Ремонт або заміна козирків входу у під'їзди (згідно додатку № 7)	шт	11	1
8	Ремонт або заміна козирків входу у підвальні приміщення (згідно додатку № 8)	шт	5	1
9	Заміна вертикальних внутрішньо-будинкових інженерних мереж (згідно додатку № 9):	м/п	1151	410
	трубопроводу гарячого водопостачання	м/п	237	96
	трубопроводу холодного водопостачання	м/п	330	127
	трубопроводу каналізації	м/п	354	187
	трубопроводу опалення	м/п	230	0
10	Ремонт електрообладнання електрощитових (згідно додатку № 10)	шт.	20	7
11	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу каналізаційних мереж (згідно додатку № 11)	м/пог	882	364
12	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу опалення (згідно додатку № 12)	м/п	1200	0
13	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу гарячого водопостачання (згідно додатку № 13)	м/п	314	97
14	Заміна запірної арматури на кульові крани (згідно додатку № 14)	шт	764	261
15	Ремонт та заміна ділянок трубопроводу холодного водопостачання (згідно додатку № 15)	м/пог	908	288
16	Встановлення світильників з акустичними вимикачами або LED лампами (згідно додатку № 16)	шт	235	100
17	Встановлення або заміна вікон на металопластикові (згідно додатку № 17)	шт	0	32

Виконання плану поточного ремонту м"якої покрівлі

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 кв.
	Всього			0

Виконання плану поточного ремонту шиферної покрівлі

№п/п	Адреса	Од. виміру	1 квартал
	Всього		0

Виконання плану поточного ремонту під'їздів

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	Павла Корнелюка	9	шт	1
2	С.Зулінського	34	шт	2
	Всього		шт	3

**Виконання плану поточного ремонту по відновленню
скління місць загального користування**

№п/п	Адреса	Од. виміру	1 квартал

**Виконання плану поточного ремонту або заміни ділянок
водозливних зв'язів, жолобів, труб, колін**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	С.Зулінського	76	м/п	20
	Всього			20

**Виконання плану поточного ремонту сходів входу у
під'їзди**

№п/	Адреса		Од. виміру	1 квартал
	Всього		м.кв	

**Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків
входу у під'їзди**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	Павла Корнелюка	18	шт	1
2				
	Всього			1

**Виконання плану поточного ремонту або заміни козирьків
входу у підвальні приміщення**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	С.Зулінського	47	шт	1
	Всього			1

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід
гарячого водопостачання)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	Репіна	18	м/п	27
2	Київська	50	м/п	27
3	О. Вишні	3	м/п	15
4	І.Гаспринського	10	м/п	18
5	Чайковського	15	м/п	9
	Всього:		м/п	96

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід холодного
водопостачання)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	І.Гаспринського	10	м/п	27
2	Київська	50	м/п	27
3	Київська	53	м/п	12
4	Київська	60	м/п	12
5	Київська	74	м/п	6
6	О.Вишні	3	м/п	16
7	С.Зулінського	49	м/п	27
	Всього :			127

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід каналізації)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	І квартал
1	Б.Ступки	21	м/П	12
2	Гонти	25	м/П	4
3	І.Гаспринського	10	м/П	16
4	І.Гаспринського	12	м/П	16
5	І.Гаспринського	14	м/П	6
6	Київська	50	м/П	30
7	Київська	108	м/П	12
8	О.Вишні	3	м/П	15
9	С.Зулінського	4	м/П	10
10	С.Зулінського	6	м/П	12
11	С.Зулінського	8	м/П	10
12	С.Зулінського	23	м/П	4
13	С.Зулінського	33	м/П	3
14	С.Зулінського	34а	м/П	16
15	С.Зулінського	49	м/П	12
16	Чайковського	22	м/П	9
	Всього :			187

Додаток № 9-4

**Виконання плану поточного ремонту по заміні вертикальних
внутрішньобудинкових інженерних мереж (трубопровід опалення)**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал	2 квартал	3 квартал
1	Київська	45	м		8	
2	Київська	50	м		12	
3	Київська	53	м		8	
4	Київська	56	м		8	
5	Київська	58	м		4	
6	Київська	60	м		6	
7	Київська	62	м		8	
8	Київська	64	м		8	
9	Київська	66	м		8	
10	Київська	74	м		8	
11	Київська	108	м		4	
12	Київська	110	м		4	
13	Київська	162	м		6	
14	Київська	166	м		6	
15	Київська	168	м		6	
16	Б.Ступки	3	м		9	
17	Б.Ступки	17	м		9	
18	Б.Ступки	21	м		9	
19	Жуковського	10	м		6	4
20	Репіна	18	м		12	12
21	С.Зулінського	34	м		4	
22	С.Зулінського	34а	м		12	
23	С.Зулінського	37	м		8	
24	С.Зулінського	39	м		8	
25	С.Зулінського	47	м		8	
26	С.Зулінського	49	м		6	
27	Жуковського	12	м			4
28	Станіславського	20	м			4
29	Станіславського	24	м			8
30	Станіславського	25	м			8
31	Станіславського	26	м			8
32	Станіславського	38	м			4
33	Станіславського	38а	м			4
34	Чайковського	15	м			8
35	Чайковського	19	м			8
36	Чайковського	21	м			4
37	Чайковського	22	м			12
38	пров.1-й Кар'єрний	3	м			12
	Всього :			0	195	100

**Виконання плану поточного ремонту електрообладнання
електрощитових**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	Айвазовського	25	шт	1
2	Київська	45	шт	1
3	Київська	51	шт	1
4	Павла Корнелюка	11	шт	1
5	Павла Корнелюка	18	шт	1
6	С.Зулінського	34а	шт	1
7	С.Зулінського	37	шт	1
	Всього			7

**Виконання плану поточного ремонту по заміні ділянок трубопроводу
каналізаційних мереж**

№ п/п	Адреса	Од. виміру	І квартал	
1	Б.Ступки	17	м/П	16
2	Б.Ступки	19	м/П	20
3	Б.Ступки	21	м/П	12
4	І.Гаспринського	10	м/П	10
5	О.Кошиці	3	м/П	16
6	О.Вишні	3	м/П	12
7	Київська	50	м/П	12
8	Київська	74	м/П	6
9	Київська	104	м/П	20
10	Київська	126	м/П	8
11	Київська	130	м/П	30
12	Павла Корнелюка	5а	м/П	52
13	Павла Корнелюка	18	м/П	6
14	Павла Корнелюка	20	м/П	20
15	Павла Корнелюка	21	м/П	10
16	Павла Корнелюка	26	м/П	20
17	Н.Левицького	8	м/П	10
18	Н.Левицького	12	м/П	6
19	С.Зулінського	6	м/П	10
20	С.Зулінського	12	м/П	20
21	С.Зулінського	33	м/П	4
22	С.Зулінського	34а	м/П	16
23	С.Зулінського	41	м/П	6
24	С.Зулінського	49	м/П	16
25	Лесі Українки (с.Десна)	2	м/П	6
	Всього:			364

**Виконання плану поточного ремонту та заміни ділянок
трубопроводу опалення**

№п/п	Адреса	Од. виміру	1 квартал
	Всього:		0

**Виконання плану поточного ремонту та заміни ділянок
трубопроводу гарячого водопостачання**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	О.Вишні	3	м/п	15
2	Н.Левицького	12	м/п	50
3	Київська	146	м/п	10
4	Чайковського	15	м/п	10
5	Чайковського	19	м/п	12
	Всього:			97

Виконання плану поточного ремонту по заміні запірної арматури на кулькові крани

№п/п	Адреса	Од.	виміру	1 квартал
1	Б.Ступки	17	шт	6
2	Б.Ступки	19	шт	24
3	Б.Ступки	21	шт	6
4	Г.Нарбута	2	шт	6
5	Г.Нарбута	4	шт	6
6	І.Гаспринського	10	шт	34
7	І.Гаспринського	14	шт	6
8	Павла Корнелюка	5	шт	6
9	Павла Корнелюка	5а	шт	12
10	Павла Корнелюка	9	шт	2
11	Павла Корнелюка	20	шт	2
12	Павла Корнелюка	24	шт	4
13	Павла Корнелюка	38	шт	2
14	Павла Корнелюка	38а	шт	12
15	Київська	50	шт	4
16	Київська	54	шт	4
17	Київська	58	шт	4
18	Київська	60	шт	4
19	Київська	66	шт	4
20	Київська	104	шт	8
21	Київська	108	шт	2
22	Київська	130	м	4
23	Київська	132	шт	10
24	Київська	140	шт	1
25	С.Зулінського	2	шт	4
26	С.Зулінського	6	шт	6
27	С.Зулінського	34а	шт	8
28	С.Зулінського	39	шт	6
29	Стрілецька	31	шт	12
30	Н.Левицького	12	шт	18
31	Л.Українки(с.Десна)	2	шт	6
32	Л.Українки(с.Десна)	5	шт	28
	Всього:			261

**Виконання плану поточного ремонту та заміни ділянок
трубопроводу холодного водопостачання**

№п/п	Адреса	Од. виміру	1 квартал	
1	Г.Нарбута	2	м/п	16
2	Г.Нарбута	4	м/п	12
3	Павла Корнелюка	5	м/п	20
4	Павла Корнелюка	5а	м/п	15
5	Павла Корнелюка	20	м/п	16
6	Павла Корнелюка	21	м/п	10
7	Павла Корнелюка	26	м/п	10
8	Павла Корнелюка	38а	м/п	60
9	Київська	50	м/п	12
10	Київська	56	м/п	10
11	Київська	60	м/п	12
12	Київська	66	м/п	20
13	Київська	104	м/п	10
14	Н.Левицького	12	м/п	45
15	Л.Українки(с,Десна)	5	м/п	20
	Всього:			288

**Виконання плану поточного ремонту по встановленню
світильників з акустичними вимикачами або LED лампами**

№п/п	Адреса		Од. виміру	1 квартал
1	Айвазовського	25	шт	4
2	Б.Ступки	17	шт	4
3	Б.Ступки	19	шт	4
4	Б.Ступки	21	шт	4
5	Гонти	21	шт	4
6	Гонти	25	шт	4
7	І.Гаспринського	10	шт	4
8	Київська	45	шт	3
9	Київська	50	шт	5
10	Київська	51	шт	4
11	Київська	53	шт	4
12	Київська	54	шт	2
13	Київська	56	шт	4
14	Київська	60	шт	4
15	Київська	130	шт	4
16	Київська	132	шт	6
17	Київська	140	шт	6
18	Київська	156	шт	2
19	Київська	160	шт	4
20	Павла Корнелюка	5	шт	4
21	Павла Корнелюка	5а	шт	4
22	Павла Корнелюка	9	шт	4
23	Павла Корнелюка	20	шт	4
24	Павла Корнелюка	24	шт	4
25	Павла Корнелюка	38а	шт	2
26	С.Зулінського	2	шт	2
	Всього:			100

**Виконання плану по встановленню або заміні вікон на
металопластикові**

№п/п	Адреса		Од. виміру	Місце встановлення	1 квартал
1	Київська	140	шт	сх.кл 1,2,3 під	12
2	Київська	146	шт	1 заг коридор(ліва сторона)	10
3	Павла Корнелюка	18	шт	сх.кл. 1,2 під	10
	Всього:				32